



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือนแรก)

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถนำติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ ฝิวรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก



รายงานติดตามความก้าวหน้า  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)  
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือนแรก)

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถนำติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ ฝิวรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(รอบ 6 เดือนแรก)

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (/)		หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบบเดิม...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เรียบหัวยก (ต่อจากเดิม) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านกอก หมู่ที่ 1	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายกลางหมู่บ้าน จากบ้าน นาย บริจาค - ไร่นายวิชัย อยู่ถักดี (ช่วงที่ 2) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านกอก หมู่ที่ 2	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
3	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมข้ามหัววังกะพี้ บริเวณนานายอาด เตื่อยโยชน์ บ้าน ลำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านลำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...		งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบุญ - บ้านนาย สังเวียน บ้านหุบเขี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านหุบเขี้ยว หมู่ที่ 5	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓		อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายกลางหมู่บ้าน เชื่อมต่อกจากถนน คสล.เดิม - วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 8	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓		อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนาย ประจวบ พุดตาน - บ้านนายสุชาติ สงสนธิ (ช่วงที่ 3) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านทุ่งสว่าง พัฒนา หมู่ที่ 9	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓		อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายอภิสิทธิ์ - บ้านนางคำพวง (ช่วงที่ 2) บ้านคงคา ล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านคงคา ล้อม หมู่ที่ 10	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓		อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายชอขจรใจ 7 ต่อ จากถนนคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ 5 ) บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านกอก หมู่ที่ 12	กอกช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังวร สิงห์ลา - บ้านนาย คุณวุฒิ จันณรงค์ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13	กอกช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้าน ดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16	กอกช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายแยกศาลเจ้าพ่อ คำแดง - ถนนโนนทองท่าข้าง (ช่วงที่ 3) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17	กอกช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
12	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านสระสีเหลี่ยม สระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7	บ้านสระ สีเหลี่ยม หมู่ที่ 7	กอกช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	300,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
13	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบุญวิไล - หัวข่า บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
14	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จาก โรงพริกป่น นายวิรัตน์ - ทางแยกไป บ้านโนนหัวข่า บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
15	ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้าน สายบ้านสระสีเหลี่ยม - บ้าน หนองไม้ (บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ) ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านสระ สีเหลี่ยม หมู่ที่ 7	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
16	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองหมาเิน - บ้านโนนทอง - บ้านตลาด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	80,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
17	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองอีเฒ่า - ไร่เกษศรี ของ จำรูญ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย.65	70,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
18	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายสระสีเหลี่ยม - ทนงป้อง บ้าน สระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านสระ สีเหลี่ยม หมู่ที่ 14	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย. 65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
19	ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้าน สายบ้านหนองไผ่ - บ้านสระ สีเหลี่ยม (บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15) ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65	เม.ย. 65	150,000		✓			อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
20	ปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก	อบต.บ้านกอก	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 65		88,000					ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ครอบคลุมอยู่ดีมีสุข											
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1	ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	วัด สำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย. - ก.ค. 65		30,000					ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตการ จัดระเบียบสังคม	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกัน)	เม.ย. - ก.ย. 65		10,000					ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	กองสวัสดิการ สังคม	ก.พ. - มิ.ย. 65		30,000					ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ จริง		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ค. - ก.ค. 65	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	20,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.บ้าน กอก	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ค. - มิ.ย. 65		60,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้านและ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน แบบบูรณาการ	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มิ.ย. 65		10,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ฝึกอบรมพัฒนากฎหมายแก่นักเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองสวัสดิการ สังคม	มี.ค. - มิ.ย. 65		20,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรี ตำบลบ้านกอก	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองสวัสดิการ สังคม	มี.ค. - พ.ค. 65		25,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>2.2 แผนงานเฉพาะและชุมชน</b>										
1	ส่งเสริมการจัดระบบการกำจัดขยะใน ครัวเรือนและสร้างชุมชนตนเอง (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะใน ครัวเรือน)	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - พ.ค. 65		40,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ งบบุ่มัติ	ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
	<b>2.3 แผนงานสาธารณสุข</b>									
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิถีราช นารี)	ภายในเขต พื้นที่ ตำบล บ้านกอก หมู่ ที่ 1 - 17	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - พ.ค.65		9,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ภายในเขต พื้นที่ ตำบล บ้านกอก หมู่ที่ 1 - 17	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 64 - ม.ค.65		76,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก และใช้ชีก้า	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค. -มิ.ย. 65		130,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย. - ส.ค. 65		20,000				
5	กิจกรรมที่ความสะอาดและรณรงค์ ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 (BIG Cleaning Day)	ภายในเขต พื้นที่ ตำบล บ้านกอก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 64 - ม.ค.65		16,000				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินการ	ระยะเวลาจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ภายในเขต พื้นที่ ตำบล บ้านกอก หมู่ ที่ 1 - 17	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ย.64 - มี.ค.65		340,000					
2.4 แผนงานกลาง											
1	สนับสนุนการส่งเสริมระเบียบชีพ ผู้สูงอายุ	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก หมู่ ที่ 1 - 17	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. 64 - ก.ย.65		11,900,000					
2	สนับสนุนส่งเสริมระเบียบชีพผู้ป่วย เอชไอวี	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก หมู่ ที่ 1 - 17	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. 64 - ก.ย.65		18,000					
3	สนับสนุนส่งเสริมระเบียบความพิการ	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก หมู่ ที่ 1 - 17	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. 64 - ก.ย.65		3,220,000					
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล (สปสช.)	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ธ.ค.64 - ก.พ.65		140,000					
2.5 แผนงานรักษาระดับความสงบภายใน											
1	จัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจร และอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	หน้าที่ทำการ อบต.บ้านกอก	สำนักปลัด อบต.	ธ.ค.64 - พ.ค.65	ม.ค. 65	10,000	500		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการช่วง เทศกาลสงกรานต์



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	สำนักปลัด อบต.	มี.ย.65 - ส.ค.65	มี.ค.65	50,000					
3	ป้องกันบรรณคดีปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก หมู่ ที่ 1 - 17	สำนักปลัด อบต.	ธ.ค.64 - มี.ค.65		10,000					
4	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกอก	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	สำนักปลัด อบต.	ม.ค. - เม.ย.65		140,000					



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...		งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	
5	ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจตุรัส	สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น อำเภอจตุรัส (ที่ว่าการ อำเภอจตุรัส) โดยให้ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้ รับผิดชอบ เป็น หน่วยงาน จัดหาแทน	สำนักปลัด อบต.	ม.ค. - ก.พ.65	ธ.ค.64	32,000	32,000	✓		อยู่ในห้วงการดำเนินการ
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส	ภายใน เขตพื้นที่ ตำบลบ้าน กอก หมู่ที่ 1 - 17	กองสวัสดิการ สังคม	ธ.ค.64 - มี.ค.65		30,000				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
3.1 แผนงานการเกษตร											
1	สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านการ ประมง	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	กองส่งเสริม การเกษตร	ก.ค. - ก.ย.65		20,000					
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
4.1 แผนงานการศึกษา											
1	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)	โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์ พัฒนา จำนวน 3 แห่ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.64 - ก.ย.65	ต.ค.64-มี.ค.65	1,084,000	489,067.06	✓			อยู่ในห้วงการดำเนินการ
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.64 - ก.ย.65	ต.ค.64-มี.ค.65	700,000	273,588	✓			อยู่ในห้วงการดำเนินการ
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.))	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.64 - ก.ย.65	ต.ค.64-มี.ค.65	355,000	170,000	✓			อยู่ในห้วงการดำเนินการ
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน)	โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.64-ธ.ค.64	ต.ค.64-มี.ค.65	1,624,000	807,450	✓			อยู่ในห้วงการดำเนินการ
5	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค.65		10,000					

ที่	โครงการกิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>4.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>											
1	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	วัดบ้าน มะเกลือ บ้าน มะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน กอก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย. - พ.ค.65		30,000					
2	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค. - พ.ย.64		30,000					
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลอนุรักษพื้นที่นุพัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>											
<b>5.1 แผนงานการเกษตร</b>											
1	ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เติบโตพระเกษรดี	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองส่งเสริม การเกษตร	พ.ค. - มิ.ย. 65		50,000					
2	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิ ทัศน์แหล่งน้ำ	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองส่งเสริม การเกษตร	ธ.ค.64-ม.ค.65		30,000					
3	ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองส่งเสริม การเกษตร	ก.พ. - มี.ค.65		15,000					
4	อบรมส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองส่งเสริม การเกษตร	เม.ย.-พ.ค.65		1,500					



ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก	กองส่งเสริม การเกษตร	ด.ค.64-ก.ย.65		50,000					
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ											
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	ห้องประชุม อบต.บ้านกอก	สำนักปลัด อบต.	ม.ค. - ก.พ.65		30,000					
2	ฝึกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการ ปกป้องสถาบัน	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก	สำนักปลัด อบต.	ก.พ. -เม.ย.65		15,000					
3	เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต	ภายในเขต พื้นที่ตำบล บ้านกอก	สำนักปลัด อบต.	ต.ค.64-ก.ย.65		20,000					
						23,388,500					